



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número da Proposta | SESPORT-0081/2023 |
| Programa | Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva |
| Órgão | SESPORT |
| Proponente | MUNICIPIO DE PONTO BELO |
| Objeto do Programa | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. Mesmo com toda estrutura que cerca o esporte no Brasil, são os campeonatos de futebol amador, que se mantêm ativos e movem paixões. Longe dos holofotes da grande mídia, são celeiros de grandes nomes, que despontaram em equipes amadoras e ganharam fama nos principais clubes pelo País. O esporte amador é muito importante porque qualquer um pode praticá-lo, é para todos. O esporte amador tem uma ênfase na saúde, na sociabilidade das pessoas, nas influências culturais. Buscando incentivar essa prática esportiva, a Prefeitura de Ponto Belo, planeja construir o Complexo de Lazer com Arquibancada, Restaurante, Quadra de Esportes e Campo de Areia no Estádio Municipal de Ponto Belo/ES. |
| Justificativa | Construção de Complexo de Lazer com Arquibancada, Restaurante, Quadra de Esportes e Campo de Areia no Município de Ponto Belo/ES |
| Resumo do Objeto do | Construção de Complexo de Lazer com Arquibancada, Restaurante, Quadra de Esportes e Campo de Areia no Município de Ponto Belo/ES |
| Objeto do Convênio | Construção de Complexo de Lazer com Arquibancada, Restaurante, Quadra de Esportes e Campo de Areia no Município de Ponto Belo/ES |

Informações de Data

| | |
|-------------------------|------------|
| Data Criação | 26/10/2023 |
| Data Início da Vigência | 28/06/2024 |
| Data Fim da Vigência | 28/05/2025 |

Informação Bancária

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco do Convênio | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |
| Agência do Convênio | 0065 |
| Conta do Convênio | 37558012 |

Informações de Valores

| | |
|----------------------------------------|------------------|
| Valor Global | R\$ 4.608.303,66 |
| Percentual Mínimo | 0 |
| Valor da Contrapartida | R\$ 0,00 |
| Valor da Contrapartida Financeira | R\$ 0,00 |
| Valor da Contrapartida Bens e Serviços | |
| Valor de Repasse do | R\$ 4.608.303,66 |

Informações de Valores Futuros

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ano de Repasse do Exercício | |
| Valor de Repasse do Exercício Futuro | |

Informações de Participantes

| Tipo Participante | Identificação | Natureza Jurídica | Nome |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Interveniente | CNPJ - 01.614.334/0001-18 | Administração Pública Municipal | Prefeitura Municipal de Ponto Belo |

Informações do Cronograma Físico

| | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Meta | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE AREIA | | |
| Valor: | R\$ 4.608.303,66 | Período: | 28/06/2024 a 28/05/2025 |

Etapa

| | | | |
|-------|----------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | PROCESSO LICITATÓRIO | | |
| Valor | R\$ 0,00 | Período: | 28/06/2024 a 28/08/2024 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|
| PROCESSO LICITATÓRIO | R\$ 0,00 | 28/06/2024 | 28/08/2024 |

| | | | |
|-------|--------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | INSTALAÇÃO DA OBRA | | |
| Valor | R\$ 120.615,92 | Período: | 28/08/2024 a 28/09/2024 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| INSTALAÇÃO DA OBRA | R\$ 120.615,92 | 28/08/2024 | 28/09/2024 |

| | | | |
|-------|--------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| Valor | R\$ 233.734,11 | Período: | 28/08/2024 a 28/09/2024 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 233.734,11 | 28/08/2024 | 28/09/2024 |

| | | | |
|-------|--------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | INFRAESTRUTURA(FUNDAÇÃO) | | |
| Valor | R\$ 160.801,46 | Período: | 28/09/2024 a 28/01/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|--------------------------|----------------|-------------|--------------|
| INFRAESTRUTURA(FUNDAÇÃO) | R\$ 160.801,46 | 28/09/2024 | 28/11/2024 |

| | | | |
|-------|----------------|----------|-------------------------|
| Etapa | SUPERESTRUTURA | | |
| Valor | R\$ 840.077,35 | Período: | 28/11/2024 a 28/01/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| SUPERESTRUTURA | R\$ 840.077,35 | 28/11/2024 | 28/01/2025 |

| | | | |
|-------|---------------|----------|-------------------------|
| Etapa | PAREDES | | |
| Valor | R\$ 99.422,80 | Período: | 28/11/2024 a 28/01/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| PAREDES | R\$ 99.422,80 | 28/11/2024 | 28/01/2025 |

| | | | |
|-------|----------------|----------|-------------------------|
| Etapa | ESQUADRIAS | | |
| Valor | R\$ 168.061,63 | Período: | 28/02/2025 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| ESQUADRIAS | R\$ 168.061,63 | 28/02/2025 | 28/03/2025 |

Informações do Cronograma Físico

| | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Meta | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE AREIA | | |
| Valor: | R\$ 4.608.303,66 | Período: | 28/06/2024 a 28/05/2025 |

Etapa

| | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | VIDROS E ESPELHOS | | |
| Valor | R\$ 154.979,78 | Período: | 28/02/2025 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| VIDROS E ESPELHOS | R\$ 154.979,78 | 28/02/2025 | 28/03/2025 |

| | | | |
|-------|----------------|----------|-------------------------|
| Etapa | COBERTURA | | |
| Valor | R\$ 259.266,26 | Período: | 28/01/2025 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| COBERTURA | R\$ 258.266,26 | 28/01/2025 | 28/03/2025 |

| | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| Valor | R\$ 21.522,49 | Período: | 28/09/2024 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 21.522,49 | 28/09/2024 | 28/03/2025 |

| | | | |
|-------|----------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | REVESTIMENTO DE TETO | | |
| Valor | R\$ 51.129,20 | Período: | 28/01/2025 a 28/02/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| REVESTIMENTO DE TETO | R\$ 51.129,20 | 28/01/2025 | 28/02/2025 |

| | | | |
|-------|------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | REVESTIMENTO DE PAREDE | | |
| Valor | R\$ 213.148,16 | Período: | 28/12/2024 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|
| REVESTIMENTO DE PAREDE | R\$ 213.148,16 | 28/12/2024 | 28/03/2025 |

| | | | |
|-------|---------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | | |
| Valor | R\$ 238.155,11 | Período: | 28/12/2024 a 28/05/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| PISOS INTERNOS E EXTERNOS | R\$ 238.155,11 | 28/12/2024 | 28/05/2025 |

| | | | |
|-------|------------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| Valor | R\$ 142.131,52 | Período: | 28/12/2024 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 142.131,52 | 28/12/2024 | 28/03/2025 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | | |
| Valor | R\$ 135.514,03 | Período: | 28/01/2025 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE | R\$ 135.514,03 | 28/01/2025 | 28/03/2025 |

Informações do Cronograma Físico

| | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Meta | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE AREIA | | |
| Valor: | R\$ 4.608.303,66 | Período: | 28/06/2024 a 28/05/2025 |

Etapa

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | | |
| Valor | R\$ 135.514,03 | Período: | 28/01/2025 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|-------|-------------|--------------|
| INCENDIO | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E REDE LÓGICA | | |
| Valor | R\$ 203.118,01 | Período: | 28/01/2025 a 28/03/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E REDE LÓGICA | R\$ 203.118,01 | 28/01/2025 | 28/03/2025 |

| | | | |
|-------|---------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | APARELHOS ELÉTRICOS | | |
| Valor | R\$ 25.061,09 | Período: | 28/03/2025 a 28/05/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| APARELHOS ELÉTRICOS | R\$ 25.061,09 | 28/03/2025 | 28/05/2025 |

| | | | |
|-------|----------------|----------|-------------------------|
| Etapa | PINTURA | | |
| Valor | R\$ 348.430,99 | Período: | 28/03/2025 a 28/05/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| PINTURA | R\$ 348.430,99 | 28/03/2025 | 28/05/2025 |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Etapa | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS | | |
| Valor | R\$ 1.193.133,75 | Período: | 28/12/2024 a 28/05/2025 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS | R\$ 1.193.133,75 | 28/12/2024 | 28/05/2025 |

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

| Responsável | Mês-Ano | Número Associação | Meta | Valor Associação |
|-------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Concedente | Junho-2024 | 121045 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE AREIA | R\$ 608.303,66 |
| Concedente | Janeiro-2025 | 129535 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE AREIA | R\$ 1.333.333,34 |
| Concedente | Março-2025 | 129536 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE AREIA | R\$ 1.333.333,33 |
| Concedente | Mai-2025 | 129537 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM | R\$ 1.333.333,33 |

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

| Responsável | Mês-Ano | Número Associação | Meta | Valor Associação |
|-------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Concedente | Maio-2025 | 129537 | ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE AREIA | R\$ 1.333.333,33 |

Bens e Serviços

| Tipo | Descrição | Natureza | Código/Natureza de | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|
| Bens e Serviços | Construção de Complexo de Lazer com Arquibancada, Restaurante, Quadra de Esportes e Campo de Areia no Município de Ponto Belo/ES | Recursos do Convênio | 444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS | un | 1,00 | R\$ 4.608.303,66 | R\$ 4.608.303,66 |

Plano de Aplicação

| Código - Descrição da Natureza de Despesa | Recursos do Convênio | Contrapartida de Bens | Total |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS | R\$ 4.608.303,66 | R\$ 0,00 | R\$ 4.608.303,66 |
| | Total | | R\$ 4.608.303,66 |

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao....., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 27/06/2024 14:40:27 -03:00

JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
CIDADÃO
assinado em 27/06/2024 14:41:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/06/2024 14:41:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAMILA MARTINS PEREIRA (SUPERVISOR I - GECCOB - SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-8PWG90>