



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SESPORT-0050/2024
Programa Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão SESPORT
Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Objeto do Programa AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.
A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo tem realizado diversos torneios e campeonatos de futebol, além das atividades do Projeto Campeões do Futuro com crianças e jovens com grande presença da população, pois tem como uma das metas principal fomentar o Esporte em suas diversas modalidades no município e a atividade mais praticada é o futebol, onde as comunidades tem a oportunidade de participar de jogos e torneios municipal e intermunicipal na Região do Caparaó. Dessa forma existe a necessidade da Construção de uma Quadra Poliesportiva no município para fomentar e fortalecer a atividade de futebol.

Justificativa

Resumo do Objeto do Objeto do Convênio Construção de quadra Poliesportiva
Construção de quadra Poliesportiva

Informações de Data

Data Criação 13/05/2024
Data Início da Vigência 28/06/2024
Data Fim da Vigência 30/10/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio 168
Conta do Convênio 3740192-4

Informações de Valores

Valor Global R\$ 1.860.056,81
Percentual Mínimo 0
Valor da Contrapartida R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços
Valor de Repasse do R\$ 1.860.056,81

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício
Valor de Repasse do Exercício Futuro

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.167.386/0001-87	Administração Pública Municipal	CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de quadra Poliesportiva		
Valor:	R\$ 1.860.056,81	Período:	28/06/2024 a 30/09/2025

Etapa

Etapa	Processo Licitatório		
Valor	R\$ 0,00	Período:	28/06/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Processo Licitatório	R\$ 0,00	28/06/2024	30/09/2024

Etapa	SERVIÇOS PRELIMINARES		
Valor	R\$ 46.578,73	Período:	01/10/2024 a 31/10/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 46.578,73	01/10/2024	31/10/2024

Etapa	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
Valor	R\$ 2.464,46	Período:	01/10/2024 a 31/10/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.464,46	01/10/2024	31/10/2024

Etapa	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Valor	R\$ 21.395,75	Período:	01/10/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 21.395,75	01/10/2024	30/11/2024

Etapa	INFRAESTRUTURA (ESTACA, SAPATAS, VIGAS)		
Valor	R\$ 178.518,03	Período:	01/10/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INFRAESTRUTURA (ESTACA, SAPATAS, VIGAS)	R\$ 178.518,03	01/10/2024	31/12/2024

Etapa	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)		
Valor	R\$ 109.107,37	Período:	01/11/2024 a 31/01/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)	R\$ 109.107,37	01/11/2024	31/01/2025

Etapa	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
Valor	R\$ 64.559,11	Período:	01/12/2024 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 64.559,11	01/12/2024	28/02/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de quadra Poliesportiva		
Valor:	R\$ 1.860.056,81	Período:	28/06/2024 a 30/09/2025

Etapa

Etapa	REVESTIMENTOS, PAREDES E PISOS		
Valor	R\$ 215.346,29	Período:	01/01/2025 a 31/07/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
REVESTIMENTOS, PAREDES E PISOS	R\$ 215.346,29	01/01/2025	31/07/2025

Etapa	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
Valor	R\$ 47.484,54	Período:	01/02/2025 a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 47.484,54	01/02/2025	30/09/2025

Etapa	ARQUIBANCADA		
Valor	R\$ 40.743,61	Período:	01/02/2025 a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ARQUIBANCADA	R\$ 40.743,61	01/02/2025	30/09/2025

Etapa	COBERTURA		
Valor	R\$ 611.102,47	Período:	01/03/2025 a 30/06/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA	R\$ 611.102,47	01/03/2025	30/06/2025

Etapa	PINTURA E FORROS		
Valor	R\$ 63.805,57	Período:	01/08/2025 a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PINTURA E FORROS	R\$ 63.805,57	01/08/2025	30/09/2025

Etapa	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Valor	R\$ 109.243,54	Período:	01/06/2025 a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 109.243,54	01/06/2025	30/09/2025

Etapa	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
Valor	R\$ 33.071,74	Período:	01/02/2025 a 31/08/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 33.071,74	01/02/2025	31/08/2025

Etapa	CALHAS E ELEMENTOS PLUVIAIS		
Valor	R\$ 51.951,27	Período:	01/06/2025 a 30/06/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
CALHAS E ELEMENTOS PLUVIAIS	R\$ 51.951,27	01/06/2025	30/06/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de quadra Poliesportiva			
Valor:	R\$ 1.860.056,81	Período:	28/06/2024	a 30/09/2025

Etapa

Etapa	SISTEMA SPDA			
Valor	R\$ 39.131,58	Período:	01/07/2025	a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SISTEMA SPDA	R\$ 39.131,58	01/07/2025	30/09/2025

Etapa	FECHAMENTOS E EQUIPAMENTOS			
Valor	R\$ 32.598,89	Período:	01/07/2025	a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
FECHAMENTOS E	R\$ 32.598,89	01/07/2025	30/09/2025

Etapa	CAMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO			
Valor	R\$ 1.603,55	Período:	01/09/2025	a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
CAMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 1.603,55	01/09/2025	30/09/2025

Etapa	DIVERSOS EXTERNOS			
Valor	R\$ 22.452,80	Período:	01/07/2025	a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
DIVERSOS EXTERNOS	R\$ 22.452,80	01/07/2025	30/09/2025

Etapa	SISTEMA FOTOVOLTÁICO			
Valor	R\$ 140.126,17	Período:	01/09/2025	a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SISTEMA FOTOVOLTÁICO	R\$ 140.126,17	01/09/2025	30/09/2025

Etapa	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Valor	R\$ 28.771,34	Período:	01/09/2025	a 30/09/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 28.771,34	01/09/2025	30/09/2025

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Junho-2024	128067	Construção de quadra Poliesportiva	R\$ 1.116.033,78
Concedente	Janeiro-2025	128805	Construção de quadra Poliesportiva	R\$ 744.022,53

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	Construção de quadra Poliesportiva	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	Unidade	1,00	R\$ 1.860.056,81	R\$ 1.860.056,81

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 1.860.056,81	R\$ 0,00	R\$ 1.860.056,81
		Total	R\$ 1.860.056,81

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.....
, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 24/06/2024 18:03:53 -03:00

CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
CIDADÃO
assinado em 24/06/2024 13:38:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/06/2024 18:03:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAMILA MARTINS PEREIRA (SUPERVISOR I - GECCOB - SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-G134H8>