



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

**Plano de Trabalho - Proposta de Alteração**

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

**Informações do Plano de Trabalho**

Número da Proposta	SESPORT-0097/2023
Programa	Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão	SESPORT
Proponente	MUNICIPIO DE ECOPORANGA
Objeto do Programa	Construção de uma quadra poliesportiva coberta no Distrito de Ribeirãozinho, Município de Ecoporanga-ES.
Justificativa	Visando melhoria da qualidade de vida dos moradores do povoado de Ribeirãozinho, faz-se necessário a construção de uma quadra poliesportiva coberta para a comunidade. Assim propiciando e incentivando a prática de esportes, assim impactando na qualidade de vida dos cidadãos. Com a construção da quadra poliesportiva coberta, pretende-se dar melhores condições aos moradores do Povoado em questão, criando-se um espaço para a pratica de atividades físicas, propiciando espaço público de lazer, esporte e cidadania.
Resumo do Objeto do	Construção de uma quadra poliesportiva coberta no Distrito de Ribeirãozinho, Município de Ecoporanga-ES.
Objeto do Convênio	Construção de uma quadra poliesportiva coberta no Distrito de Ribeirãozinho, Município de Ecoporanga-ES.

**Informações de Data**

Data Criação	21/11/2023
Data Início da Vigência	28/12/2023
Data Fim da Vigência	28/06/2025

**Informação Bancária**

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	120
Conta do Convênio	3725178-2

**Informações de Valores**

Valor Global	R\$ 1.659.907,55
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	
Valor da Contrapartida Financeira	
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	
Valor de Repasse do	R\$ 500.000,00

**Informações de Valores Futuros**

Ano de Repasse do Exercício	2024
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 1.159.907,55

**Informações de Participantes**

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.167.311/0001-04	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Processo Licitatório		
Valor:	R\$ 0,00	Período:	28/12/2023 a 28/03/2025

**Etapa**

Etapa	Processo Licitatório		
Valor	R\$ 0,00	Período:	28/12/2023 a 31/03/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Processo Licitatório	R\$ 0,00	28/12/2023	31/03/2024

Meta	Execução de Serviços Preliminares e Terraplanagem		
Valor:	R\$ 74.489,23	Período:	01/04/2024 a 30/04/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de Serviços Preliminares e Terraplanagem.		
Valor	R\$ 74.489,23	Período:	01/04/2024 a 30/04/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de Serviços Preliminares e Terraplanagem	R\$ 74.489,23	01/04/2024	30/04/2024

Meta	Execução de Serviços preliminares e Fundação.		
Valor:	R\$ 179.473,12	Período:	01/05/2024 a 31/05/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de Serviços preliminares e Fundação.		
Valor	R\$ 179.473,12	Período:	01/05/2024 a 31/05/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de Serviços preliminares e Fundação.	R\$ 179.473,12	01/05/2024	31/05/2024

Meta	Execução de fundação, projeto elétrica, SPDA e projeto hidrossanitário		
Valor:	R\$ 147.518,48	Período:	01/06/2024 a 30/06/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de fundação, projeto elétrica, SPDA e projeto hidrossanitário		
Valor	R\$ 147.518,48	Período:	01/06/2024 a 30/06/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de fundação, projeto elétrica, SPDA e projeto hidrossanitário	R\$ 147.518,48	01/06/2024	30/06/2024

Meta	Execução de Fundação.		
Valor:	R\$ 66.371,87	Período:	01/07/2024 a 31/07/2024

**Etapa**

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Execução de Fundação.		
Valor:	R\$ 66.371,87	Período:	01/07/2024 a 31/07/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de Fundação.		
Valor	R\$ 66.371,87	Período:	01/07/2024 a 31/07/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de Fundação.	R\$ 66.371,87	01/07/2024	31/07/2024

Meta	Execução de super estrutura.		
Valor:	R\$ 196.523,64	Período:	01/08/2024 a 31/08/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de super estrutura.		
Valor	R\$ 196.523,64	Período:	01/08/2024 a 31/08/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de super estrutura.	R\$ 196.523,64	01/08/2024	31/08/2024

Meta	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, elétrica, hidrossanitário.		
Valor:	R\$ 251.346,31	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, elétrica, hidrossanitário		
Valor	R\$ 251.346,31	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, elétrica, hidrossanitário	R\$ 251.346,31	01/09/2024	30/09/2024

Meta	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, elétrica e Equipamentos de área comum.		
Valor:	R\$ 195.729,68	Período:	01/10/2024 a 31/10/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, elétrica e Equipamentos de área comum.		
Valor	R\$ 201.463,26	Período:	01/10/2024 a 31/10/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, elétrica e Equipamentos de área comum.	R\$ 201.463,26	01/10/2024	31/10/2024

Meta	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas, elétrica.		
Valor:	R\$ 183.152,18	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

**Etapa**

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas, elétrica.		
Valor:	R\$ 183.152,18	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas, elétrica.		
Valor	R\$ 183.152,18	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas, elétrica.	R\$ 183.152,18	01/11/2024	30/11/2024

Meta	Execução de alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas		
Valor:	R\$ 61.192,49	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

**Etapa**

Etapa	Execução de alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas		
Valor	R\$ 61.192,49	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas	R\$ 61.192,49	01/12/2024	31/12/2024

Meta	Revestimentos, forros, SPDA, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndios.		
Valor:	R\$ 70.546,55	Período:	01/01/2025 a 31/01/2025

**Etapa**

Etapa	Revestimentos, forros, SPDA, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndios.		
Valor	R\$ 70.546,55	Período:	01/01/2025 a 31/01/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Revestimentos, forros, SPDA, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndios.	R\$ 70.546,55	01/01/2025	31/01/2025

Meta	Execução de revestimentos, forros, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio.		
Valor:	R\$ 35.083,62	Período:	01/02/2025 a 28/02/2025

**Etapa**

Etapa	Execução de revestimentos, forros, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio.		
Valor	R\$ 35.083,62	Período:	01/02/2025 a 28/02/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de revestimentos, forros, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio.	R\$ 35.083,62	01/02/2025	28/02/2025

Meta	Execução de revestimento, aparelhos, louças, metais, elétrica, prevenção e combate a incêndios.		
Valor:	R\$ 59.669,42	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

**Etapa**

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Execução de revestimento, aparelhos, louças, metais, elétrica, prevenção e combate a incêndios.		
Valor:	R\$ 59.669,42	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

**Etapa**

Etapa	Execução de revestimento, aparelhos, louças, metais, elétrica, prevenção e combate a incêndios.		
Valor	R\$ 59.669,42	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de revestimento, aparelhos, louças, metais, elétrica, prevenção e combate a incêndios.	R\$ 59.669,42	01/03/2025	31/03/2025

Meta	Execução de aparelhos louças/metalis, projeto elétrico, hidrossanitario, equipamentos de área comum		
Valor:	R\$ 71.108,90	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

**Etapa**

Etapa	Execução de projeto elétrico, hidrossanitario, equipamentos de área comum		
Valor	R\$ 71.108,90	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de projeto elétrico, hidrossanitario, equipamentos de área comum	R\$ 71.108,90	01/04/2025	30/04/2025

Meta	Execução de aparelhos, louças e metalis, prevenção e combate de incêndio, equipamentos e área comum.		
Valor:	R\$ 63.429,73	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

**Etapa**

Etapa	Execução de aparelhos, louças e metalis, prevenção e combate de incêndio.		
Valor	R\$ 63.429,73	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de aparelhos, louças e metalis, prevenção e combate de incêndio.	R\$ 63.429,73	01/05/2025	31/05/2025

Meta	Execução de aparelhos, louças e metalis limpeza.		
Valor:	R\$ 4.272,35	Período:	01/06/2025 a 28/06/2025

**Etapa**

Etapa	Execução de aparelhos, louças e metalis limpeza.		
Valor	R\$ 4.272,35	Período:	01/06/2025 a 28/06/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Execução de aparelhos, louças e metalis limpeza.	R\$ 4.272,35	01/06/2025	28/06/2025

**Informações da Associação de Cronograma Desembolso**

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2023	127187	Execução de super estrutura.	R\$ 32.147,30
Concedente	Dezembro-	127186	Execução de Serviços	R\$ 179.473,12

**Informações da Associação de Cronograma Desembolso**

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	2023	127186	preliminares e Fundação.	R\$ 179.473,12
Concedente	Junho-2024	127181	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, elétrica, hidrossanitário.	R\$ 251.346,31
Concedente	Dezembro-2024	127190	Execução de aparelhos, louças e metais, prevenção e combate de incêndio, equipamentos e área comum.	R\$ 63.429,73
Concedente	Dezembro-2024	127189	Execução de aparelhos louças/metalis, projeto elétrico, hidrossanitario, equipamentos de área comum	R\$ 71.108,90
Concedente	Dezembro-2023	127185	Execução de Serviços Preliminares e Terraplanagem	R\$ 74.489,23
Concedente	Dezembro-2024	127188	Execução de revestimentos, forros, hidrossanitario, prevenção e combate a incêndio.	R\$ 35.083,62
Concedente	Dezembro-2024	127205	Execução de revestimento, aparelhos, louças, metais, elétrica, prevenção e combate a incêndios.	R\$ 59.669,42
Concedente	Dezembro-2023	127178	Execução de fundação, projeto elétrica, SPDA e projeto hidrossanitário	R\$ 147.518,48
Concedente	Dezembro-2023	127116	Processo Licitatório	R\$ 0,00
Concedente	Dezembro-2024	127183	Execução de alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas	R\$ 61.192,49
Concedente	Dezembro-2023	127179	Execução de Fundação.	R\$ 66.371,87
Concedente	Junho-2024	127182	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, elétrica e Equipamentos de área comum.	R\$ 188.356,96
Concedente	Dezembro-2024	127184	Revestimentos, forros, SPDA, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndios.	R\$ 70.546,55
Concedente	Dezembro-2024	127206	Execução de aparelhos, louças e metais limpeza.	R\$ 4.272,35
Concedente	Junho-2024	127122	Execução de super estrutura.	R\$ 164.376,34
Concedente	Dezembro-2024	127191	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, elétrica e Equipamentos de área comum.	R\$ 7.372,72
Concedente	Dezembro-2024	127124	Execução de super estrutura, alvenaria e vedação, esquadrias, revestimentos, coberturas, elétrica.	R\$ 183.152,18

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Construção de uma quadra poliesportiva coberta no Distrito de Ribeirãozinho, Município de	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	UN	1,00	R\$ 1.659.907,55	R\$ 1.659.907,55

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Ecoporanga-ES.			UN			

**Plano de Aplicação**

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 1.659.907,55	R\$ 0,00	R\$ 1.659.907,55
		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.659.907,55</b>

**Declaração do Proponente**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. . . . . , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

Proponente (Carimbo/Assinatura)

**Aprovação do Concedente**

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SESPORT - SESPORT - GOVES  
assinado em 30/04/2024 16:47:00 -03:00

**ELIAS DAL COL**  
CIDADÃO  
assinado em 02/05/2024 13:54:52 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 02/05/2024 13:54:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -  
SESPORT - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-5Z1H9K>