



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: KAMILA MARTINS PEREIRA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SESPORT-0098/2023
Programa Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão SESPORT
Proponente MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
Objeto do Programa AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

Justificativa

O município de Vargem Alta tem trabalhado ultimamente para proporcionar um melhor lazer às comunidades, oferecendo áreas adequadas para a práticas de esportes e descontração da população. Tendo em vista que o lazer, incluindo a prática de esportes é imprescindível para o desenvolvimento do ser humano, tanto que está preconizado, assim como os demais direitos sociais na nossa Constituição Federal.

A ideia de que a prática esportiva diz respeito à educação integral do ser humano, ocupando neste contexto uma posição de fundamental importância tem sido proclamada no que diz respeito a programas sociais voltados à população infanto-juvenil.

Nesse sentido, pretende-se com esse projeto a Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande, visando, entre outros: Contribuir para diminuição da exposição dos beneficiados aos riscos sociais, oferecendo subsídios para compreensão da inter-relação do ser humano e sociedade; - Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando os envolvidos a manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral, bem como socializar a todos com vivência desportiva; - Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade).

Ressalta-se que o município havia sido contemplado com a construção do equipamento por meio do DER, porém na impossibilidade da continuação do projeto, constatou a necessidade de formalização de convênio com essa SESPORT.

Resumo do Objeto do Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande
Objeto do Convênio Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande

Informações de Data

Data Criação	22/11/2023
Data Início da Vigência	20/06/2024
Data Fim da Vigência	30/09/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	0187
Conta do Convênio	3765267-4

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 1.386.833,73
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	
Valor de Repasse do	R\$ 693.416,86

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	2025
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 693.416,87

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 31.723.570/0001-33	Administração Pública Municipal	Município de Vargem Alta

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande		
Valor:	R\$ 1.386.833,73	Período:	20/06/2024 a 30/09/2025

Etapa

Etapa	Licitação		
Valor	R\$ 0,00	Período:	20/06/2024 a 30/08/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Licitação	R\$ 0,00	20/06/2024	30/08/2024

Etapa	Serviços preliminares		
Valor	R\$ 51.726,12	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços preliminares	R\$ 51.726,12	01/09/2024	30/09/2024

Etapa	Movimento de terra		
Valor	R\$ 5.920,27	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Movimento de terra	R\$ 5.920,27	01/09/2024	30/09/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande		
Valor:	R\$ 1.386.833,73	Período:	20/06/2024 a 30/09/2025

Etapa

Etapa	Concreto armado (infraestrutura)		
Valor	R\$ 30.941,12	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Concreto armado (infraestrutura)	R\$ 30.941,12	01/09/2024	30/09/2024

Etapa	Concreto armado (superestrutura)		
Valor	R\$ 228.634,56	Período:	01/09/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Concreto armado (superestrutura)	R\$ 228.634,56	01/09/2024	30/11/2024

Etapa	Estrutura metálica		
Valor	R\$ 401.599,52	Período:	01/11/2024 a 31/01/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Estrutura metálica	R\$ 401.599,52	01/11/2024	31/01/2025

Etapa	Alvenaria de vedação		
Valor	R\$ 45.464,54	Período:	01/02/2025 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Alvenaria de vedação	R\$ 45.464,54	01/02/2025	28/02/2025

Etapa	Revestimentos		
Valor	R\$ 110.507,24	Período:	01/02/2025 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Revestimentos	R\$ 110.507,24	01/02/2025	28/02/2025

Etapa	Pisos		
Valor	R\$ 137.682,35	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Pisos	R\$ 137.682,35	01/03/2025	31/03/2025

Etapa	Esquadria de madeira		
Valor	R\$ 10.703,15	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Esquadria de madeira	R\$ 10.703,15	01/04/2025	30/04/2025

Etapa	Esquadrias metálicas		
Valor	R\$ 27.223,73	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Esquadrias metálicas	R\$ 27.223,73	01/04/2025	30/04/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande		
Valor:	R\$ 1.386.833,73	Período:	20/06/2024 a 30/09/2025

Etapa

Etapa	Vidro		
Valor	R\$ 4.744,17	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Vidro	R\$ 4.744,17	01/04/2025	30/04/2025

Etapa	Instalações hidrossanitárias		
Valor	R\$ 57.323,99	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Instalações hidrossanitárias	R\$ 57.323,99	01/04/2025	30/04/2025

Etapa	Instalações elétricas		
Valor	R\$ 37.115,98	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Instalações elétricas	R\$ 37.115,98	01/04/2025	30/04/2025

Etapa	Pintura		
Valor	R\$ 62.445,93	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Pintura	R\$ 62.445,93	01/05/2025	31/05/2025

Etapa	Complementares internos		
Valor	R\$ 13.145,61	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Complementares internos	R\$ 13.145,61	01/05/2025	31/05/2025

Etapa	Alambrado		
Valor	R\$ 140.858,95	Período:	01/05/2025 a 30/06/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Alambrado	R\$ 0,00	01/05/2025	30/06/2025

Etapa	SPDA		
Valor	R\$ 19.657,51	Período:	01/06/2025 a 30/06/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SPDA	R\$ 19.657,51	01/06/2025	30/06/2025

Etapa	Serviços finais		
Valor	R\$ 1.138,99	Período:	01/06/2025 a 30/06/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços finais	R\$ 1.138,99	01/06/2025	30/06/2025

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Junho-2024	126805	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande	R\$ 693.416,86
Concedente	Fevereiro-2025	126806	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande	R\$ 693.416,87

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Vargem Grande	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 1.386.833,73	R\$ 1.386.833,73

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 1.386.833,73	R\$ 0,00	R\$ 1.386.833,73
	Total		R\$ 1.386.833,73

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao....., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 21/06/2024 14:54:18 -03:00

ELIESER RABELLO
CIDADÃO
assinado em 21/06/2024 14:51:54 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/06/2024 14:54:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAMILA MARTINS PEREIRA (SUPERVISOR I - GECCOB - SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-D8GB8R>