



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SESPORT-0088/2023

Programa Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva

Órgão SESPORT

Proponente MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

Objeto do Programa AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

Justificativa

O Município de Santa Maria de Jetibá, localizado na região central serrana do estado do Espírito Santo, atualmente com 41.636 habitantes, é um Município que vem crescendo constantemente, entretanto, por não ter opção de lazer, tem-se observado o crescimento do consumo de álcool e drogas, ainda que no meio rural. Faz-se necessária e urgente investir em atividades que permitam às crianças, jovens e adultos envolver-se tirando assim, a oportunidade de acesso ao mundo dos tóxicos. Tal empreendimento certamente contribuirá para a melhoria de vida da população. Tem como objetivo atender não só na área de lazer, mas também em projetos sociais, no contra turno escolar. Com o desenvolvimento deste projeto procuramos introduzir a comunidade no mundo da cultura física, da pratica e aperfeiçoamento dos esportes praticados, formando cidadãos, onde visamos transformar o conceito que muitos ainda têm do esporte para o desenvolvimento humano. Sendo de extrema relevância social para a comunidade e para os beneficiários uma vez que proporcionará aos mesmos a criação de novas opções de atividades esportivas como também de lazer, criando condições de superação das dificuldades, servindo como alternativa para afastar-se das drogas e criminalidade, o mesmo contribuirá para fortalecer as características positivas priorizando valores construtivos como: companheirismo, auto controle, respeito às regras, auto superação, e controle dos impulsos negativos e agressividade. Outra característica do projeto é servir de incentivo para aqueles que ainda não praticam esportes, levando-os a participar cada vez mais das atividades esportivas.

Resumo do Objeto do Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba

Objeto do Convênio Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba

Informações de Data

Data Criação	13/11/2023
Data Início da Vigência	06/12/2023
Data Fim da Vigência	06/12/2024

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	132
Conta do Convênio	3761284-3

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 1.912.681,98
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	
Valor de Repasse do	R\$ 637.560,66

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	2024
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 1.275.121,32

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 36.388.445/0001-38	Administração Pública Municipal	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba		
Valor:	R\$ 1.912.681,98	Período:	06/12/2023 a 06/12/2024

Etapa

Etapa	LICITAÇÃO		
Valor	R\$ 0,00	Período:	06/12/2023 a 06/04/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LICITAÇÃO	R\$ 0,00	06/12/2023	06/04/2024

Etapa	SERVIÇOS PRELIMINARES		
Valor	R\$ 125.075,04	Período:	06/04/2024 a 06/05/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 125.075,04	06/04/2024	06/05/2024

Etapa	MOVIMENTO DE TERRA		
Valor	R\$ 10.236,40	Período:	06/05/2024 a 06/07/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.236,40	06/05/2024	06/07/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba		
Valor:	R\$ 1.912.681,98	Período:	06/12/2023 a 06/12/2024

Etapa

Etapa	INFRAESTRUTURA		
Valor	R\$ 147.290,20	Período:	06/05/2024 a 06/07/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INFRAESTRUTURA	R\$ 147.290,20	06/05/2024	06/07/2024

Etapa	SUPERESTRUTURA		
Valor	R\$ 196.868,89	Período:	06/06/2024 a 06/08/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SUPERESTRUTURA	R\$ 196.868,89	06/06/2024	06/08/2024

Etapa	PAREDES E PAINEIS		
Valor	R\$ 86.376,89	Período:	06/07/2024 a 06/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PAREDES E PAINEIS	R\$ 86.376,89	06/07/2024	06/11/2024

Etapa	ESQUADRIAS		
Valor	R\$ 27.941,16	Período:	06/10/2024 a 06/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESQUADRIAS	R\$ 27.941,16	06/10/2024	06/11/2024

Etapa	VIDROS		
Valor	R\$ 2.076,37	Período:	06/11/2024 a 06/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
VIDROS	R\$ 2.076,37	06/11/2024	06/12/2024

Etapa	IMPERMEABILIZAÇÃO ARQUIBANCADA E PALCO		
Valor	R\$ 7.717,80	Período:	06/09/2024 a 06/10/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
IMPERMEABILIZAÇÃO ARQUIBANCADA E PALCO	R\$ 7.717,80	06/09/2024	06/10/2024

Etapa	COBERTURA		
Valor	R\$ 335.531,79	Período:	06/06/2024 a 06/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA	R\$ 335.531,79	06/06/2024	06/09/2024

Etapa	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
Valor	R\$ 72.057,92	Período:	06/08/2024 a 06/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	R\$ 72.057,92	06/08/2024	06/11/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba		
Valor:	R\$ 1.912.681,98	Período:	06/12/2023 a 06/12/2024

Etapa

Etapa	PISOS		
Valor	R\$ 521.496,84	Período:	06/09/2024 a 06/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PISOS	R\$ 521.496,84	06/09/2024	06/12/2024

Etapa	HIDROSSANITÁRIO		
Valor	R\$ 82.637,66	Período:	06/08/2024 a 06/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
HIDROSSANITÁRIO	R\$ 82.637,66	06/08/2024	06/12/2024

Etapa	SISTEMA ELÉTRICO		
Valor	R\$ 44.576,80	Período:	06/09/2024 a 06/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 44.576,80	06/09/2024	06/12/2024

Etapa	PINTURA		
Valor	R\$ 146.644,93	Período:	06/08/2024 a 06/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PINTURA	R\$ 146.644,93	06/08/2024	06/12/2024

Etapa	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Valor	R\$ 106.126,29	Período:	06/10/2024 a 06/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 106.126,29	06/10/2024	06/12/2024

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2023	121728	Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba	R\$ 637.560,66
Concedente	Março-2024	121729	Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba	R\$ 637.560,66
Concedente	Julho-2024	121730	Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba	R\$ 637.560,66

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Construção de Quadra de Esportes no Centro de Santa Maria de Jetiba	Recursos do Convênio	344905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	un	1,00	R\$ 1.912.681,98	R\$ 1.912.681,98

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	R\$ 1.912.681,98	R\$ 0,00	R\$ 1.912.681,98
		Total	R\$ 1.912.681,98

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.....
, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 30/11/2023 11:34:11 -03:00

HILARIO ROEPKE
CIDADÃO
assinado em 30/11/2023 10:54:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/11/2023 11:34:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -
SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-RNFQBM>